



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 106 MIAHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 7,233,510.00

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 03/04/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
Subprograma				Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Unidad de Medida	Aprobadas						
Tipo				Fechas reales		Fechas reales				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros								
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%																						Inicio	Término		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)				
SG	04	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CALLE MELCHOR OCAMPO			301060001	MIAHUATLÁN	0.00			0.00			640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2019	30																																				106	0001
SG	02	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION CALLE VISTA HERMOSA			301060001	MIAHUATLÁN	0.00		0.00			536,755.00	536,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00	
2019	30																																			106	0002	PERSONA
SG	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA DEFENSA			301060001	MIAHUATLÁN	0.00		0.00			480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2019	30																																				106	0003
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO MIAHUATLÁN			301060001	MIAHUATLÁN	0.00		0.00			1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	24.00
2019	30																																				106	0004
SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LA YERBABUENA			301060009	YERBABUENA	0.00		0.00			410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2019	30																																				106	0005
SG	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL MIRADOR			301060008	EL MIRADOR	0.00		0.00			315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2019	30																																				106	0006
SG	02	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DOS JACALES			301060003	DOS JACALES	0.00		0.00			371,755.00	371,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	5.00
2019	30																																				106	0007
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO DOS JACALES			301060003	DOS JACALES	0.00		0.00			880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	12.00
2019	30																																				106	0008
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO CUMBRES DEL JONOTAL			301060004	CUMBRE DE JONOTAL	0.00		0.00			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2019	30																																				106	0009
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME BELLA UNION			301060002	BELLA UNIÓN	0.00		0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00
2019	30																																				106	0010
SH	02	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO RANCHO ALEGRE			301060010	RANCHO ALEGRE (LOS MÉNDEZ)	0.00		0.00			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2019	30																																				106	0011

Irma Delia Bárcena Villa  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ARIANA ARRIAGA BELLIDO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ELIZABETH MENDEZ CABRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIAHUATLÁN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 106 MIAHUATLÁN  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 7,233,510.00

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 03/04/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones											
Subprograma				Físico			Financiero																																					
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas									
SH	02																																											
2019	30	106	0012	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO LOMA ALTA			301060013	LOMA ALTA	0.00				0.00																															
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												7,233,510.00	7,233,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Irma Delia Bárcena Villa  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ARIANA ARRIAGA BELLIDO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ELIZABETH MENDEZ CABRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/MIAHUATLÁN/12629